

3472547

EAN nr.:  
Teller nr.: 202768  
Stand I: 29720 II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN**  
**WEP OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek: gebruiksveiligheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens: AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis

Aanvulling verslag nr. ....

Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen: Woning

Plaats van onderzoek: Marathonstraat 21 2020 Antwerpen

Eigendom van: El Bouk Malika

Opdrachtgever: El Bouk Malika Marathonstraat 21 2020 Antwerpen

Installateur: .....

BTW: .....

Onderzoeker: Atilla Akcaoglu ID kaart: .....

Datum van onderzoek: 10-09-2014 Datum: .....

**BESCHRIJVING**

Dienstspanning: 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging: 40A Omschakelaar: stand: .....

Hoofdbeveiliging: Zek: .....

Meter-bordverbinding: kabeltype: NVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm<sup>2</sup>

Voedingsbekabeling: kabeltype: .....

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - wachtbuis geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode: Type: lus / baren pennen / horizontale geleiders Sectie: 16 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde: 28 Ω

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 300 mA

Diff. schak.: algemene: 30mA bijkomende: 30mA controle foutlus: in orde - niet in orde

werking testknop: in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: ja - nee Staat van het vast elektrisch materieel: in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking: in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding: in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen:

Bord: (5) 2x10A ank. 2,5mm<sup>2</sup> VOB  
 (1) 2x16A ank. 1,5mm<sup>2</sup> VOB  
 2x6A ank. 2,5mm<sup>2</sup> VOB

**VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.**

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nooit geplaatst.

- Geen -

Nota bij vernieuwing badkamer bijkomende diff. 30mA te plaatsen  
keuring installatie volgens norm 281

**BESLUIT**

De installatie is conform norm met het AREI.  
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisme uiterlijk op 10-09-2014  
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging  
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld  
 worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste  
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

**AKCAOGLU Atilla**  
 GSM: 0492/276.132  
 atilla.akcaoglu@ocb.be

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier.

1) alle processen: uitsluitend te bevoelen in het dossier v.a. elektrische installatie; energie in te lichten over elk origineel van personen overgenomen en

NOTA HOUDEPERS. EIGENAARS. Kwaliteit het AREI bereit U verplicht; te onmiddellijk de manager van Economische Zaken directie elektronica

03008N0573/150