



Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

6

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: ISEM

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
 Naam, Voornaam: JAN DE COSTA Naam, Voornaam: DRIESEN
 Ident. Kaart nr.: Adres: RUBENSLEI 36 7°V LINKS
 BTW nr.: BE 0875670874 Post nr. + Stad: 2078 ANTWERPEN
 Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input checked="" type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input checked="" type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> ① Woon eenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 87	<input checked="" type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> ② Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ③ Gemeenschappelijke delen
<input checked="" type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een woon eenheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN 547448820038237577 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230V 3x230V 3N400V
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
 Voedingsleiding hoofdbord: X mm² - Type:
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 300 mA Aantal borden: 7 Aantal eindstroombanen: 12
 Zie bijlage: ER WERD GEVOLG GEGEVEN AAN HET VERSLAG P035550479 1062269 datum 27/10/2009

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 2,5 Ω Algemeen isolatieniveau: 7,5 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	Aangestelde DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Naam:
Opmerkingen	Visum:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 30/10/2009 door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker:

Naam: JACOBS Agent nr.: 7071 Datum: 30/10/2009
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 7 Eéndraadsschema(s): 7

Voor de directeur generaal: Handtekening

[Handwritten signature]

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. (**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtuiging zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.